ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 05.12.2022.

306

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁼⁼ до 17⁼⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕЛЕХЕНДЕТ
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼⁼ час 4 С°

У 12⁼⁼ час 11 С°

У 17⁼⁼ час 8 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- АЊОШЕЊЕ ЗАВРШНОГ СЛОЈА ВЕШТАЧКОГ КАМЕНА СА ОБЛАЗОМ ОКО ЛОКАЛНИХ ПЛОЧА, АТРИЈУМ КРИЛА А
- ИЗРАДА ЦЕМ. КОШУЉИЦЕ У ПРОСТОРИЈАМА А0.16, А0.20а, А1.16, А1А, А0.20
- МОНТАЖА АЛ. ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈАМА А2.2 и А2.26
- ХОБЛОВАЊЕ СТАРОГ ПАРКЕТА У ПРОСТОРИЈАМА А2.21, А2.22 и А 2.23
- МОНТАЖА ПЛАНИТНИХ ПЛОЧА ТИПА "БУКОВАК" НА ФАСАДАМА АТРИЈУМА КРИЛА А
- ГЛЕТОВАЊЕ ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА А1.4, А1.5, А1.6, А2.1
- АЊОШЕЊЕ ЛОЛОГЕ ПРЕ ЛЕПКА И МРЕЖИЦЕ У ПРОСТОРИЈИ А1.31

ПРИМЕДБЕ

* ПОСТАВЉЕ ШАЉЕА У ЈАКО ЛОШЕМ СТАЊУ, ИЗУЗЕТНО КАЧЕСТВЕНО АЊОШЕЊЕ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
ОВЛ. инж. арх.
ОПТОЧАРСКИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CPIC - CCCC

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 06.12.2022.

307

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕЛЕХЕНДЛЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 C°

У 12= час 7 C°

У 17= час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПРАЊЕ ФАСАДЕ У АТРИЈУМУ КРИЛА А
- МОНТАЖА АЛ. ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈАМА А2.2 и А2.26
- ХОБЛОВАЊЕ СТАРОГ ПАРКЕТА У ПРОСТОРИЈАМА А2.21 до А2.23
- ГЛЕТОВАЊЕ ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА А1.4 до А1.6 и А2.1
- ФУГОВАЊЕ ПОДНИХ КЕР. ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈИ А0.22
- ЛЕПЉЕЊЕ ПОДНИХ КЕР. ПЛОЧИЦА 33x33 cm У ПРОСТОРИЈИ А0.11
- МОНТАЖА АЛ. ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕГРАДНИХ ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА А1.1 до А1.10, КРИЛО 1
- КИЊЕЊЕ ОБИЈЕНИХ ДЕЛОВА ЗИДА И ОРЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА КОЈИ НИСУ ОБИЈЕТИ У ПРОСТОРИЈИ А0.16
- ДЕМОНТАЖА ПОКЛОПНИХ ПЛОЧА И ЗИДАЊЕ РЕДА КЕР. ПЛОЧА "БЕЛИ ВЕНАЦ" НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ КРИЛА Б
- МОНТАЖА ПЕСКАРЕЊЕ КАМЕНЕ ВУНЕ d=10 cm А ИЗНАД ТОГА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" НА ТЕСТЕРАСТОМ КРОВУ, КРИЛО Б

ПРИМЕДБЕ

* НА СЕВЕРНОЈ ФАСАДИ СУ СЕ ПОЈАВИЛЕ ХУЂЕ ФУГЕ ИЗ КАМЕНА. ИСТО ЈЕ ПРИМЕЋЕНА И НАДЗОРНОИСЕЛОГИТ ИЗ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ. ПРЕБА ДОГОВОРИТИ ОШО ПОСТУПАКЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Грађевинар

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 07.12.2022.

308

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телескедж.
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 6 С°

У 17= час 5 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Пријем фасаде у приземљу крила А
- Монтажа кл. конструкције спуштеног плафона у просторијама А2.2 и А2.26
- Хабловање стаклопакета у просторијама А2.24, А2.29 до А2.31
- Глетовање зидова у просторији А1.31
- Лепљење подних кер. плочица у просторији А0.16 (33×33 см)
- Монтажа кл. конструкције преградних зидова у просторијама А1.1 до А1.10, крило 1
- Кречење обојених делова зидова у просторији А0.16
- Монтажа кл. конструкције спуштеног плафона у просторијама А0.13, А0.13а и А0.15, А0.15а
- Монтажа пресовање каблове дуже д=10с, а након тога хидроизолационе мембране "Сарнафил ТС 77-20" на тестерастом крову крила Б

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

309

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 08.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телехендлер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 6 С°

У 17= час 7 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Демонтажа скеле у атријуму крила А
- Монтажа скеле на западном кровном зиду крила Б
- Монтажа ал. потконструкције спуштеног плафона у просторијама А2.2 и А2.26, А01.5а
- Хоризонталне стазе паркета у просторијама А2.24, А2.29 до А2.31
- Монтажа преградних зидова од гипс-картонских плоча у просторијама А1.1 до А1.10, крило 1
- Монтажа пресоване камене вуне d=10 cm, а испод тога слоја хидроизолационе мембране "Сарафил ТС-77-20" на тестенастом крову крила Б
- Лепљење мермерних плоча "бели венац" на јужној фасади стамбене зграде, крило А
- Лепљење подних кер. плочица у просторији А0.16а (33x33 cm)

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Марина З. Гавриловић

ПРИМЕДБЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЦА ЗЛАТА км 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 09.12.2022.

310

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 Cº

У 12= час 11 Cº

У 17= час 12 Cº

Време: (сунчано, облачно, киша) — (брзина ветра) — (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ДЕМОНТАЖА СКЕЛЕ У АТРИЈУМУ КУЛА А
- МОНТАЖА СКЕЛЕ НА ЗАПАДНОМ ЗИДУ КУЛА Б
- ЛАКИРЊЕ ПАРКЕТА (ТРЕЋА РУКА) У ПРОСТОРИЈАМА А2.21, А2.23 и А2.24
- ЛЕПЉЕЊЕ СОКЛА У ПРОСТОРИЈИ А0.11
- ЗИДАЊЕ ПАКЕТА h=80 cm и h=100 cm ИЗМЕЂУ ПРОСТОРИЈА А0.12, А0.2
- ОБРАДА УНУТРАШЊИХ ШПАЛЕТИ ОКО ПРОЗОРА И ВРАТА У ПРОСТОРИЈАМА Д1.1 ДО Д1.3, Д1.5, Д1.7 и Д1.9, КУЛА 1
- ОБРАДА ЈУЖНЕ АТИКЕ КУЛА А
- МОНТАЖА ПРЕСОЛАЊЕ ЛУКЕ d=10 cm, А НАКОН ТОГА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" НА ТЕСТЕРАСТОМ КРОВУ КУЛА Б
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРНЕРНИХ ПЛОЧА "БЕЛИ ДЕНЧАЦ" НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ КУЛА А
- ХОБЛОВАЊЕ СТАРОГ ПАРКЕТА У ПРОСТОРИЈАМА А2.10 и А2.11

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 10.12.2022.

311

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	2	2	19	ТЕЛЕХЕНДЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 С°

У 12= час 13 С°

У 17= час 9 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЛАКИРАЊЕ СТАРОГ ПАРКЕТА (РУЧНА РУКА) У ПРОСТОРИЈАМА А2.26 ДО А2.31, КУЋА А
- ФУГОВАЊЕ ПОЉСКИХ ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈИ А0.11
- ЛЕПЉЕЊЕ СОКЛА У ПРОСТОРИЈАМА А0.16 И А0.16а
- ОБЈАВА ЈУЖНЕ АТИКЕ КУЋА А
- МОНТАЖА ПЕСКАРЕЊЕ КАМЕНЕ ЛУКЕ d=10 см А НАКОН ТОГА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС77-20" НА ТЕРАСТОМ КРОВУ КУЋА Б
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА "БЕЛИ КЕНЧАЦ БЕЛИ" НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ КУЋА А
- ХОБЛОВАЊЕ СТАРОГ ПАРКЕТА У ПРОСТОРИЈАМА А2.10 И А2.11
- МОНТАЖА МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ НА ПЛАФОНУ У ПРОСТОРИЈИ А0.26, КУЋА А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Габриловић — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН НЕДЕЉА ДАТУМ 11.12.2022.

312

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	7	2	1	13	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 2 Cº

У 12= час 3 Cº

У 17= час 3 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обилазак јужне атике објекта А
- фуговање бетонских плочица у просторијама А0.16 и А0.16а
- Лепљење металних трака "бели вежчац" на јужној фасади објекта А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гајдобрански дипл. инж. арх. лиц. бр. 5194 ПА

ОПШТИНСКА ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СИС-СССС

ОБЈЕКАТ Железничка станица Нови Сад км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 12.12.2022.

313

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телескопски камион
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -1 C°

У 12= час 1 C°

У 17= час 2 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа скеле на јужној фасади крила Б
- Хидроизолација плоче (прва фаза) у простору А2.22
- Монтажа нескладне камене вуне d=10 mm а плоч ради хидроизолационе мембране "САРНАФИЛ ТС 77-20" на тестерастом крову крила Б
- Лепљење мермерних плоча "Бели дечани" на јужној фасади крила Б
- Хидроизолација плоче (друга фаза) у просторијама А2.21 до А2.24
- Монтажа минералне вуне на плафону у простору А0.20
- Затварање конзолних водокотлића гипсаним плочама у просторијама А06 и А07
- Монтажа алуминијумске потконструкције конзоле плафона у кодиницима на II спрату крила А

ПРИМЕДБЕ

Постављати вертикалне обличе у атмосфери

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гаврилović
дипл. инж. арх.
ИКС 519404
Одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: ОРТАКША Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 13.12.2022.

314

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕЛЕКЕЛПЕР. КАМИОН
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -4 С°

У 12= час 2 С°

У 17= час 0 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА СКЕЛЕ НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ КУЛА Б
- ЛАКИРАЊЕ ЛАЈСНИ (ДРУГА ФУКА) У ПРОСТОРИЈАМА А2,28 до А2,31
- МОНТАЖА ПРЕСВЛАЧЕЊЕ КАМЕНЕ ВУНЕ d=10 cm, А ПОТОМ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" НА ТЕСТЕРАСТОМ КРОВУ КУЛА Б
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕРНЕЊИХ ПЛОЧА "ПЛАВИ ТОК" НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ КУЛА А
- МОНТАЖА ДОДАТНОГ ГИПС-КАРТОНСКИХ ТАБЛИ "АКУСТИЧНА" НА ПОДКОНСТРУКЦИЈУ НА ПЛАФОНУ У ПРОСТОРИЈИ А0,26
- ЗАТВАРАЊЕ КОНЗОЛНИХ ДОДАТАКА И ДОДАВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ЦЕВИ СА РЕДУКЦИЈАМА ДА ДЕБЉИНЕ ГИПСАНИХ ПЛОЧАНА У ПРОСТОРИЈАМА А0,4 до А0,9, КУЛА А
- МОНТАЖА АЛ. ПОТКОНСТРУКЦИЈЕ КОНЗОЛЕ СПУШТЕНИХ ПЛАФОНА У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КУЛА А

ПРИМЕДБЕ

МОЛИМ ДА СЕ ДОПУНЕ МАРОВИ СА ОЗНАКОМ Б

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
Одговорни извођач радова
400 4194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОПТИМА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 14.12.2022.

315

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телескопер камион
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура / Време

У 7= час 0 С° (сунчано, облачно, киша)

У 12= час 3 С° (брзина ветра)

У 17= час 3 С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Хоблување стапот паркета у просторијама А2.19 и А2.20, Крило А
- Монтажа пресовање камене куне d=10 cm, а након тога хидроизолационе мембране "Сарнафил ТС 77-20" на тестерастом крову крила Б
- Монтажа металних плоча "Плави ток" на јужној фасади крила А
- Монтажа гипскартонских плоча "Акваланел" на ал. потконструкцију на плафону у просторији А0,26
- Израда хидроизолационог премаза на поду и зидовима холкера у просторијама А0.6 и А0,7
- Монтажа двоструких ватроотпорних гипскартонских плоча на алум. потконструкцију плафона у ходницима на другом спрату крила А
- Пескарење јужне фасаде крила Ц која је облађена камеником пешчар Буба

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гаврилović — дипл. инж. арх. — ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАМБЕНА ЗГРАДА КЊ 77 ТОЛО

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 15.12.2022.

316

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	телескопски кашик
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 2 С°

У 12= час 7 С°

У 17= час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Хоризонтално стапот пакета у просторијама А2.19 и А2.20, крило А
- Монтажна пресовање каменог вуне d=10 cm и пакета тога хидроизолационе мембране "САРНАФИЛ ТС 77-20" на тестенастом кову крила Б
- Монтажа ал. потконструкцију металних плоча "ПЛАВИ ТОК" на јужној фасади крила А
- Монтажа гипскартонских плоча "АКВАПАНЕЛ" на потконструкцију плафона у просторији А0.26, крило А
- Лепљење подних кер. плочица у просторији А0.7 и зидних кер. плочица у просторији А0.6
- Монтажа лучних алтернативних гипскартонских плоча на ал. потконструкцију на плафону у ходницима на II спрату крила А
- Лепљење јужне фасаде крила А која је обложена каменом пешчар вуна
- Лакирање пакета (I слој) у просторијама А2.10 и А2.11
- Ископ за темељ зида између просторија Б0.6 и Б0.8, крило Б

ПРИМЕДБЕ

Приликом достављања мапа обавезно приложити део из пројекта, позицију на коју се мапа односи

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
ИКС 519484
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАЊЕЊЕ ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 16.12.2022.

317

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телескопски камион
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 С°

У 12= час 16 С°

У 17= час 12 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ПРЕСОВАЊЕ КАМЕНЕ ВУНЕ d=10 cm, А НАКОН ТОГА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САТИЈАФИЛ ТС 77-20" НА ТЕСТЕНАСТОМ КРОВУ КУЛА Б
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "БЕЛИ КЕЊАЦ" НА ЈУЖНУ ФАСАДУ КУЛА А
- БАНДАЖИРАЊЕ ПЛАФОНА ОД ГИПСКАРТОНСКИХ "КВАКПЛЕЛ" ПЛОЧА У ПРОСТОРИЈИ А0.26
- ЛЕПЉЕЊЕ ЗИДНИХ КЕР. ПЛОЧИЦА 20x60 cm У ПРОСТОРИЈАМА А0.6 и А0.7
- БАНДАЖИРАЊЕ КОНЗОЛЕ ПЛАФОНА У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КУЛА А
- ПЕСКИРЕЊЕ ЈУЖНЕ ФАСАДЕ КУЛА А, ОБЛАГАЊЕ КАМЕНОМ ЛЕШНИК / БУЊА
- ЛАКИРАЊЕ ПАЛЕТА СА МОНТАЖНИМ ЗИДНИМ ЛАЗНИМ (ТРЕЋА РУКА) У ПРОСТОРИЈАМА А2.21 ДО А2.24
- ЛАКИРАЊЕ ПАЛЕТА (ПРВА РУКА) У ПРОСТОРИЈАМА А2.19 и А2.20 и ЛАКИРАЊЕ (ДРУГА РУКА) У ПРОСТОРИЈАМА А2.10 и А2.11

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гаврилович дипл. инж. арх. бр. 519404

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕЗНИК км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 17.12.2022.

318

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	2	2	19	ТЕЛЕХЕНДЛЕР МИНИ БАГЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 4 С°

У 17= час 3 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- БЕТОНИРАЊЕ ПЛАФОНА ОД ГИПСКАРТОНСКИХ "АКВАПАНЕЛ" ПЛОЧА У ПРОСТОРИЈИ А06
- ИСКОП ЈАМЕ ЗА ЛИФТ У АТРИЈУМУ КУЋА А
- ЛАКИРАЊЕ ПАРКЕТА (ПЕЋА РУКА) СА МОЛИТАЊОМ ДРВЕНИХ ЛАЈСНИ У ПРОСТОРИЈАМА А2.28 ДО А2.31
- ПРАЊЕ ЈУЖНЕ ФАСАДЕ ПЛАТНА ПЕСКИРЕЊА, ОБЛАЖЕЊЕ КАМЕНОМ ЛЕШЊАК, КУЋА Б И Ц
- МОНТАЖА КЛИМАТУЊЕ И ОЛУКЕ, А ПЛАТНА ТОГА БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА ЗИДА ИЗМЕЂУ ПРОСТОРИЈА Б0.6 И Б0.8
- ЛЕПЉЕЊЕ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "СЕНЧ ДЕНЧАЦ" И ФАРБАЊЕ ЦИЦЕ ИЗМЕЂУ ЗИДНЕ И ЈУЖНЕ ФАСАДЕ
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
ИКС 5[illegible]04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРИС-ЖЖЖ

ОБЈЕКАТ Стамница зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

319

ДАН Недеља ДАТУМ 18.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	7	2	1	13	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -2 С°

У 12= час -1 С°

У 17= час 0 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа скеле са јужног и источног фасадног крила 1.
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
Одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧЕЊА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

320

ДАН Понедељак ДАТУМ 19.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	6	3	2	14	телескопер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -3 C°

У 12= час -1 C°

У 17= час 2 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА СКЕЛЕ ИЗ ЈУЖНОГ И ИСТОЧНОГ ФАСАДЕ КРИЛА Д
- ХИДРОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ У ПРОСТОРИЈАМА (СА МОНТАЖОМ ДРВЕНИХ ЛЕСЕЛА) А2.19, А2.20, А2.10 И А2.11
- ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ПРИБОРА

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Маринка З. Гавриловић
ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕЗНА км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 20.12.2022. 321

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	телескендер камион
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7°= час -1 С°

У 12°= час 3 С°

У 17°= час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа скеле на јужној и источној фасади крила Д
- Глетовање слуштеког плафона у просторији А0.26
- Лепљење шпалетни и соклњака од неопрена "бели кенчић" на јужној фасади
- Монтажа пресовање камене вуне d=90 с- А између тога хидроизолационе мембране "САРАФИЛ ТС 77-20" на тестерастом крову крила Б
- Обијање дела малтера са зида у просторији А0.14

ПРИМЕДБЕ

Обући ојачање вертикалне у атријуму објекта крило А

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Марина З. Самарџић * одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СНС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда ка 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 21.12.2022

322

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	телескедет
	/	/	/	/	/	камион
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 7 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Глетовање отшпект плафона у простор. ка 0,26
- Лепљење шпаклетне и соларитка од мермера "Бели Девинац" на јужној фасади
- Монтажа пресовање камене дуже d=10 cm, а након тога хидроизолационе мембране "Сикафил ТС 77-20" на тестеластом крову куће Б
- Малтерисање отворених делова зидова у простор. ка 0,14
- Пескарење дуже и источне камене фасаде на кући Д

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Марина З. Гаврилович
310 51904

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+040

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 22.12.2022.

323

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телескедет камион
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 5 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Глетовање слуштеног плафона у простор. бр. 26
- Лепљење шпалетни и соклатура од мермера "Бели Дечани" на улазној фасади
- Монтажа пресадне камене дуже d=10 cm, а након тога хидроизолационе мембране "Сарнафил ТС 77-20" на терасном крову крила Б
- Ливење армиранобетонског кошкета на завршетку у простор. бр. 9
- Лескарење улазне и источне фасаде крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица И. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 300 1[illegible]

Марина З. Габриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамена зграда бр 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 23.12.2022.

324

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телескопер камион
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 14 С°

У 17= час 10 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Плетодање спуштеног плафона у просторији А0,26
- Лепљење шпалетни и соклзнака од мермера "Бели дењчић" на јужној фасади
- Монтажа пластичне канеле дуже 4=10 м, а испод тога хидроизолационе мембране "Сарнафил ТС 77-20" на тестерастом крову крила Б
- Наношење квасног бетон-контакт на зидовима у просторији А0,14
- Пескарење јужне и источне фасаде крила Д

ПРИМЕДБЕ

Проверити путеве на соклзницима за одвод воде са соклзнима

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 07

Марина З. Радисављевић дипл. инж. арх. 300 4748 07

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда бр 77 и 81

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 24.12.2022.

325

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	2	2	19	Телескоп. камион мин багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 9 С°

У 12= час 11 С°

У 17= час 10 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Израда фуга између стаклених металних плоча "Беле вечити" на јужној фасади куле А
- Испод у приземљу куле А за хидротехничке инсталације и лифт до подземне коте
- Лепљење једних кер. плочица у простору 40А
- Пескарење јужне и источне фасаде куле А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Инжењерска комора Србије * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРІС-ССС

ОБЈЕКАТ Стручна зграда км 77+015

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 25.12.2022.

326

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	7	2	1	13	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 С°

У 12= час 13 С°

У 17= час 11 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Изградња (усецање) фуга између стаких металних плоча "Бели Венчац" на јужној фасади крила А
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03 Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 4194 04 Одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРС-СССС

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 26.12.2022.

327

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	Телескидер
	/	/	/	/	/	камион мини багер
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 6 С°

У 12= час 19 С°

У 17= час 12 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа пресовање камене вуне d=10 cm, атикон тога хидроизолационе мембране "Сарафил ТС-77-20" на тестераском крову крила Б
- Израда (усецање) фуга између стаклих металних плоча "Беч дечак" на зидној фасади крила А
- Лепљење зидних кер. плочица у просторији А0.7
- Пескарење камена на западној фасади крила А
- Исход у атикуму крила А за хидротехничке инсталације
- Монтажа ПП вуне у ходницима на II спрату крила А (А2.2 и А2.26)
- Лакирање плафона (трећа рука) са монтажом дрвених лајсни у просторијама А2.19 и А2.20

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић грађ. инж. арх. 400 1936 03

Марина З. Гавриловић грађ. инж. арх. 401 5194 04

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Железничка зграда ка 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 27.12.2022.

326

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3		Пескарење камена
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 C°

У 12= час 12 C°

У 17= час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа пресађање камене дуже d=10 cm, а након тога хидрофобизационе импрегнације "САПАФИН ТС 77-20" на тестенастом крову куле Б
- Израда фуга између старих неизмењених делова "БЕЛИ ДЕЛОВИ" на јужној фасади куле А
- Дељење зидних и подних кер. плочица у просторијама 406 и 407
- Пескарење камена на западној фасади куле А
- Исход у атријуму куле А за хидротехничке инсталације
- Монтажа ПП дилата у ходницима на III спрату куле А (А2.2 и А2.3)

ПРИМЕДБЕ

КАМЕН НА ФАСАДИ КУЛЕ А, КА АНЕКСУ, ПОПРАВИТИ ПОСЛЕДЊУ ФУГУ, ИЛИ ПРВИ РЕД ОД ОПЕЛЕНИЦЕ...

ПОПРАВИТИ СОЛБАНКЕ СОКЛЕ ИСПУ У ХОРИЗОНТАЛИ НА КАМЕНОМ ДЕЛУ ФАСАДЕ КУЛЕ А КА АНЕКСУ

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Зорица В. Славковић-Марјановић 300 1934 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Марина З. Гаврилović 300 5194 04

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

329

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 28.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	ТЕХЕЛЕЗАЧ БАГЕР БАТЕР
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 С°

У 12= час 7 С°

У 17= час 4 С°

Време: (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ПЕСКОВИТЕ КАМЕНЕ ВУНЕ d=10 с, А ИЗНАД ТОГА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "САРНАФИЛ ТС 77-20" НА ТЕСТЕРАСТОМ КРОВУ КУЛЕ Б
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ МЕТАЛНИХ ПЛОЧА "ПАНО" У ПРОСТОРИЈАМА А0,25, А1,20 и А2,25 КУЛЕ А
- ПРАЊЕ ФАСАДЕ ИЗНАД ПЕСКАРЕЊА НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ КУЛЕ А
- МОНТАЖА БЕТОНСКИХ ГОТОВИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА РЕШЕТКЕ ОКНА У АТРИЈУМУ КУЛЕ А
- МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ РЕШЕТКИ ИСПРЕД ПРОЗОРА НА ЗАПАДНОЈ ФАСАДИ (ПРОСТОРИЈА А0,22)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. грађ. инж., 400 1934 13, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З. Гаврилović, дипл. инж. арх., 300 4794 04, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СЖС – СССС

ОБЈЕКАТ: СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО: НОВА СЕЛА

ИНВЕСТИТОР: INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

330

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 29.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	2	9	3	3	17	Телескопер багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 0 C°

У 12= час 14 C°

У 17= час 12 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА ПРЕСОВАНЕ КАМЕНЕ ДУПЕ d=10 cm А ИЗ ТОГА ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МЕМБРАНЕ "СТАНИЧНА ТС-77-20" НА ТЕСТЕНАСТОМ КРОВУ КРИЛА Б
- ДЕМОНТАЖА СТАТИЧКИХ МЕРНИХ ПЛОЧА "ПЛАТНО" У ПОСТОЈЕЋИМ А0,25, А1,20 И А2,25, КРИЛО А
- ЗИДАЊЕ ОПЕКА СА ПАСИЈАЊЕМ ЛЕСКА ОКО ЦЕВИ У ЗИДУ КРИЛА А
- МОНТАЖА ЛАЖ. ФАСАДНИХ ПРОФИЛА У ПОСТОЈЕЋЕ А0,14, КРИЛО А
- ИЗРАДА ФУГА ИЗМЕЂУ СТАТИЧКИХ МЕРНИХ ПЛОЧА "ПЛАТНО" У ПОСТОЈЕЋИМ А0,25, А1,20 И А1,25, КРИЛО А
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Мирјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 08

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић дипл. грађ. инж. 400 5194 04

Ознака порубини: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧИЋА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 30.12.2022.

331

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	5	3	3	14	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 C°

У 12= час 12 C°

У 17= час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Чишћење и уређење станичишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖЖС-ССС

ОБЈЕКАТ Стаичка зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 31.12.2022.

332

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

У..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Није било радова на станици од 31.12.2022. до 08.01.2023.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић, дипл. грађ. инж., 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Гавриловић

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРІС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗГРАДА КА 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 09.01.2023

333

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 C°

У 12= час 8 C°

У 17= час 8 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа фасадних панела алуминијума у атријуму објекта А, простор. ед. бр. А.0.14, А.0.15, А.0.15а и А.0.13
- Монтажа алуминијумске потконструкције спуштеног плафона у простору А.0.2, објекат А
- Демонтажа подних и зидних кер. плочица у просторијама А.0.3, А.0.4, А.0.5 и А.0.8
- Чишћење и прање зидне фасаде објекта А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић Марјановић дипл. инж. арх. Број 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гаврановић дипл. инж. арх. 300 1946 04

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 10.01.2023

334

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 5 C°

У 12= час 5 C°

У 17= час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа фасадних панела алуминијумске у алуминијумску кошуљу објекта А, простор А 0.13 до А 0,15
- Монтажа АК. потконструкције спуштеног плафона у простору А0,2, објекта А
- Лепљење подних и зидних кер. плочица у просторијама А0,3, А0.4, А0,5 и А0,8
- Заштита мермерних плоча на улазној фасади објекта А заштитним премазом
- Бушење и фуговање мермерних плоча "плано" у просторијама А0,25, А1,20 и А2,25, објекта А
- Монтажа ПП дрвета у просторијама А0.19, А0.15а, А0,22, А2.18 и А2,18а
- Постављање мермерних плоча "беч венчац" на поду простора А2,25, према простору А2,2, објекта А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зорица М. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 1796 04

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Станична зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 11.01.2023.

335

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час √ С°

У 17= час √ С°

Време

(сунчано, облачно, киша) — — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа фасадних плетена алуминијумске у атријуму куће А
- Монтажа АЛ. потконструкције спуштеног плафона у простору А0.2
- Лепљење подних и зидних кер. плочица у просторијама А0.3, А0.3а и А0.3б
- Бушење и фуговање металних плоча "плано" у просторијама А0.25, А1.20 и А2.25
- Монтажа пресовање бакарне дуже d=10с/ а након тога хидроизолационе мембране "Сикафлекс ТС 77-20" на терену источно од куће Б
- Заштита металних плоча на зидној фасади заштитним пенама, куће А
- Рушење и демонтажа плафона од ПВЦ и плетена и подне конструкције у простору Ц 0.13, куће Ц
- Рушење зида због формирања новог отвора у простору Д 0.12а, куће Д

ПРИМЕДБЕ

Поставити ограде на свим местима где су отвори и где ће пројектом предвиђено. Ограђивање вертикалне

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Милош З. Николић

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамчића зграда км 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 12.01.2023.

336

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 8 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа АА. конструкције спуштеног плафона у просторији А1.24
- Лепљење подних и зидних кер. плочица у просторијама А09, А09а и А09б
- Лепљење ивичних мермерних плоча "плано" на месту стопних купача за хидранте, крило А
- Монтажа месобетонске камене душе d=10 cm а испод тога хидроизолационе мембране "Сарафил ТС-77-20" на тестенастом крову крила Б
- Рушење бетонске плоче до тла у просторији Д0.12а, крило Д
- Рушење дрвеног пода у просторији Б2.1, 1/1 Б
- Пескарење камене фасаде у атријуму крила А и на јужној фасади крила А
- Брушење и фуговање мермера "Бели дењкуш" на улазном степеништу крила А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Т. Ивић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда ка 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Петак ДАТУМ 13.01.2023.

337

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -1 C°

У 12= час 8 C°

У 17= час 5 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа ал. потконструкције спуштеног плафона у просторији А1.24
- Лепљење поли и зидних кер. плочица у просторијама А0.9, А0.9а и А0.9б
- Бушење и фуговање мермера "Бели Венчац" на крајњем степеништу крила А
- Обрада детаља крова око атика тестерастог крова хидроизолационом мембраном "Сарафил ТС-77-20"
- Рушење бетонске плоче пода у просторији А0.12а
- Рушење дела пода у просторији 52.1
- Обијање керамике са зидова у просторијама Ц0.14, Ц0.15 и Ц0.16

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гарашовић

Ознака порубини: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+016

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 14.01.2023.

336

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	10	2	2	16	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 3 С°

У 12= час 5 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Монтажа АЛ. потконструкције спуштеног плафона у простору А1.24
- Фуговање подних и зидних кер. плочица у просторима А0.3 до А0.8
- Брушење и фуговање мермерних плоча "Бели Дечанац" на кружном степеништу куле А
- Обзидање прошлог материјала на спољном делу атике између кула Б и Ц
- Демонтажа старих сокли од тераца у холницима на II спрату куле А
- Затварање спуштеног плафона двоструким гипскартонским плочама са бандажирањем у простору А2.25
- Чишћење и уређење градилишта

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Милица З. Гашић — дипл. инж. арх. — Овлашћени извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕЛЕНА КМ 77+010

МЕСТО Нова Сеа

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

339

ДАН Недеља ДАТУМ 15.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	1	5	2	2	10	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 C°

У 12= час 8 C°

У 17= час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- МОНТАЖА АЛ. КОНСТРУКЦИЈЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ Ц0,13
- ФУГОВАЊЕ ВОДИЛИХ И ЗИДНИХ КЕР. ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА Ф0,3 ДО Ф0,8
- ОБЈЕКТЕ ТРОШКОВ МАТЕРИЈАЛА НА СПОЉНОМ ДЕЛУ ЛИЧКЕ ИЗМЕЂУ КРИЛА Б И Ц
- ДЕМОНТАЖА СТАРИХ СОКЛА ОД ТЕРАЦА У ХОДНИЦИМА НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А
- ПЛЕТОЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ Ф2,25
- ИСКОП ДО ПОТРЕБНЕ КОТЕ ЗА КАНАЛЕ КАБЛОВА И ВОДНУ ПЛОЧУ У ПРОСТОРИЈИ Д0,12 а
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Зорица В. Стручни надзор

Инжењерска комора Србије Марина З. Одговорни извођач радова

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 16.01.2023.

340

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 4 С°

У 12= час 8 С°

У 17= час 7 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ОБРАДА ДЕТАЉА СКОЛИТИКЕ ТЕСТЕНАСТОГ КРОВА КУЛА 5 ХИДРОИЗОЛАЦИОНОМ МЕМБРАНОМ "САРАФИЛ ТС 77-20"
- ФУГОВАЊЕ ЈАЧИХ И ЗИДНИХ КЕР. ПЛОЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА А0,9 А0,9а А0,9б
- ОБРАДА ЗИДОВА ИЗ МЕСТИМИЧНО СКИДАЊЕ СОКЛА У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КУЛА А
- ГЛЕТОВАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ А2.2Б
- ЗАТВАРАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ИНСПЕКЦИОНИМ ПЛАСКАТИМ ПЛОЧАМА У ПРОСТОРИЈИ А2.2
- РУШЕЊЕ СТАРОГ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ А1,21
- ИЗРАДА ТАМПОН СЛОЈА И СЛОЈА МРШАВОГ БЕТОНА У ПРОСТОРИЈИ А0,12а
- МОНТАЖА УНУТРАШЊЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ У ПРОСТОРИЈАМА А0.11, А0.12, А0.13, А0,13а, А0.16, А0.16а, А0,20 и А0,20а

ПРИМЕДБЕ

— ПРЕДСТАВНИК ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НОВИ САД, ДА ПРОВЕРИ СПОЈНИЦЕ (ФУГЕ), НА ДЕЛУ ЗАПАДНЕ ФАСАДЕ КА АТРИЈУМУ, У ПРИЗЕМЉУ КУЛА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда КЧ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 17.01.2023.

341

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 7 Cº

У 12= час 12 Cº

У 17= час 10 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обрада детаља споја око атика тестерастог споја хидроизолационом мембраном "Сарнафил ТС 77-20", кућа Б
- Фуговање подних и зидних плочица у просторијама А0.9, А0.9а и А0.9б
- Обрада зидова на месту отиж сокли у холницима на II спрату куле А
- Затварање спуштеног плафона гипс-картонским плочама у просторији А2.2
- Рушење старог спуштеног плафона у просторијама А1.21 и А1.2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда КО 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 18.01.2023.

342

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 C°

У 12= час 12 C°

У 17= час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обрада детаља крова око атика тесетастог крова хидроизолационом мембраном "Сарлафил ТС 77-20", кућа Б
- фуговање подних и зидних плочица у просторијама А0.9, А0.9а и А0.9б
- Обрада зидова на месту старих сокли у ходницима на II спрату куће А
- Затварање спуштеног плафона ватроотпорним гипс-картонским плочама са бандажирањем у просторији А2.2
- рушење старог спуштеног плафона у просторији А1.2
- Просецање фуга између старих мермерних плоча "плитко"
- Постављање минералне вуне d=5 cm између профила металних зидова у просторијама А1.1 до А1.10, кућа А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Зорица В. Славковић-Марјановић

Комора 3. Инжењерска комора Србије

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Стамбена зграда ка 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 19.01.2023.

343

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 7 С°

У 12= час 5 С°

У 17= час 4 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Обрада детаља оплатка тепеластог крова хидроизолационим мембранама "Сарафил ТС77-20", крило Б
- Обрада зидова на месту спојних сокли у холовима на другом спрату крила А
- Затварање спуштеног плафона минералним гипс-картонским плочама са бандажирањем у просторији А2.2
- Рушење спуштеног плафона у просторији А1,2
- Брушење спојних металних плоча "плано" на зидовима у просторији А1.24, крило А
- Затварање дуже спојне металних зидова гипс-картонским плочама у просторијама А.1.1 до А.1.10, крило А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Зорица В. Славковић-Марковић дипл. инж. арх. 1294 04

Инжењерска комора Србије Зорица З. Марковић дипл. инж. арх. 1294 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СИС-СССС

ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА КМ 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 20.01.2023. 344

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	3	3	21	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 0 C°

У 12= час 1 C°

У 17= час 1 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ОБЛАГА ДЕТАЉА ОКО ЛИЦА ТЕСЕРАСТОГ КРОВА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИМ МЕМБРАНОМ "САРАФИЛ ТС 77-20", КЊИГА Б
- ОБЛАГА ЗИДОВА ИЗ МЕСТУ СТАРИХ СОКЛИ У ХОДНИЦИМА НА II СПРАТУ КУЋЕ А
- ЗИДАЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ВЛАГООТПОРНИМ ГИПС-КАРТОНСКИМ ПЛОЧАМА СА ОБЛАГАЊЕМ У ПРОСТОРИЈИ А2.3
- РУШЕЊЕ СПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ А1.2
- БРУШЕЊЕ СТАРИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА "ПЛИНТО" У ПРОСТОРИЈИ А0.25, КЊИГА А

ПРИМЕДБЕ

ПОСЕБАН ДЕТАЉ ИЗВЕСТИ НА ЛИЦУ МЕСТА ДАТИ ПРЕДЛОГ СПОЈА СОКЛЕ МАРМОРИНОГ ВЕШТАЧКОГ ЗИДА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗЕМУН km 77+010

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Субота ДАТУМ 21.01.2023.

345

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	12	2	2	19	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 C°

У 12= час 1 C°

У 17= час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ЗИДАРСКЕ ОПУШТЕНОГ ПЛАФОНА ВЛАГООТПОРНИМ ГИПС-КАРТОНСКИМ ПЛОЧАМА СА ОБЛАГАЊЕМ У ПРОСТОРИЈИ А2.3, КУЋА А
- РУШЕЊЕ ОПУШТЕНОГ ПЛАФОНА У ПРОСТОРИЈИ А1.2, КУЋА А
- ЛЕПЉЕЊЕ НОВИХ МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА "ПЛАНО" У ПРОСТОРИЈИ А0.25, А1.20 И А2.25, КУЋА А
- ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРАЛИШТА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка